

Klantverantw.:  
Opdrachtn.:  
Klantnr.: 10301  
Cont.pers.: sel paul  
Tel.: 033244422  
Fax: -  
GSM: 0485550312  
e-mail: paul.sel@sebo.be



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 4377263  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 08/01/2014

Klant / Opdrachtgever:  
SEBO  
MIDDELMOLENLAAN 88  
2100 DEURNE (ANTWERPEN)

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: Appartement 1° V links  
Plaats onderzoek: De Vree PUTSEBAAN 11 .1.1 ZANDVLIET 2040  
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienstelling Volgens AREI Art.: 270  
Datum onderzoek: 08/01/2014 Volgende binnen 300 maand of vóór 08/01/2039 Onderzoeker: DOMS RONNY  
Eigendom van: De Vree  
Installateur: Sebo, Middelmolenlaan 88, 2100 Deurne  
B.T.W.: 0462.347.134 ID-kaart : Kies een item. Uitgereikt te: Kies een item. Datum: Kies een item.

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I: - Stand II: -  
Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: nvt  
Dienstspanning: 1 x 220V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: Kies een item. Schak.: aut.maatsch.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 25 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: lus sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 3,49 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 2p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 2p 40A/30mA  
Werking testknop: nvt Controle foutlus: nvt Algemene isolatieweerstand: 12 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst: ■ keuken □ badkamer □ C.V. □ gasmeter □ watermeter □ hoofd - ■ bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 13  
1/ 300ma (A t/m M)  
2/ 30ma (I,J,K,L)

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

I Geen  
N Punten D7, E5, E8 zijn nog uitgevoerd i.v.m. nog te plaatsen keuken.

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op hoger vermelde datum, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.  
Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker