

Klantverantw.:  
Opdrachtnr.:  
Klantnr.:  
Cont.pers.:  
Tel.: -  
Fax: -  
GSM: -  
e-mail: michaeltrop82@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01  
Verslagnr.: 5198743  
Voorl. verslagnr.:  
Datum: 13/05/2019

Klant / Opdrachtgever:  
Somers  
Antwerpsebaan 272  
2040 ANTWERPEN 4

Afdeling: ELE

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING**  
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

**ALGEMEENHEDEN**

Toestel/Install. ID: Aard installatie:: bestaande Type lokalen: woning  
Plaats onderzoek: SOMERS ANTWERPSEBAAN 272 ANTWERPEN 4 2040  
Aard onderzoek: controlebezoek Volgens AREI Art.: 271  
Datum onderzoek: 13/05/2019 Volgende binnen 300 maand of vóór 31/05/2044 Onderzoeker: AKCAOGLU ATILLA  
Eigendom van: Somers  
Installateur: -  
B.T.W.: - ID-kaart :- Uitgereikt te: - Datum: -

**BESCHRIJVING**

EAN nr.: - Teller nr.: 5538017 Stand I : 54900 Stand II -  
Aansluiting: bovengronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: nvt  
Dienstspanning: 3x400V+N Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A Schak.: alg.diff.schak.  
Meter-bordverbinding: kabeltype: VOB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm<sup>2</sup>  
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: type: pennen sectie: 16 mm<sup>2</sup> spreidingswaarde: 29,95 Ohm  
Diff. schak.: algemene: 4p 40A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende diff.: 4p 40A/300mA  
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: > 50 MOhm  
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde  
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde  
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde  
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend  
Nog niet geplaatst:  keuken  badkamer  C.V.  verlichting   
 gasmeter  watermeter  hoofd -  bijkomende - equipotentiaal verbinding  
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen: 10+19+3

Zie schema's in bijlage

**VASTSTELLINGEN** - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

Geen

**BESLUIT**

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.  
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

De Agent-onderzoeker