




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepsstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 218 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 89
Fax 02 290 26 76



O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 32/120619/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN
ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Heidehoek 39
2040 Zandvliet
EIGENAAR: Van Offel - Leenders
Adres: _____
OPDRACHTGEVER: id.
Adres: _____
INSTALLATEUR: id.
Adres: _____
BTW of IK: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

Datum van het onderzoek: 19.6.2002 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (K.B.2.6.2008) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNE)
Aard Installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheden Type der lokalen: Woning
Begijn werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.88
Aansluiting: Spanning 3N400 V Bescherming van de aansluiting: 40 A buiten
Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm² Alg. schakelaar: type AOS 40A B3A
Type van de aardslektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal bordes: 1; Aantal eindstroombanen: 18; RA: 47 Ohm; Ri tot 1 MOhm
Uitwendige Invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING:
zie aardslektrode's + situatieschema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso Geen
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTAS:
Geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. (1)

BESLUIT (1) De installatie is conform. De ingangsklemmen van de eigenaar AOS worden verzeefd aan de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 19/6/2003 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2-De installatie is niet conform.
3-De installatie mag in dienst blijven indien zonder verhoging wordt vastgesteld dat de vastgestelde inbreuken erdoor gepast maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. 5 naam / functiekering
33 Nieuwelmans T.A.

De directeur,

