

ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Erkend Controleorganisme

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/ 55 51 51

VERSLAG NR *015/98/6234*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *ANTWERPSE BAAN 141 3DE KENDRECHT*

EIGENAAR: *QUERINCK*
Adres: *Antwerpse baan 141*

OPDRACHTGEVER: *Becudwoell*
Adres:

INSTALLATEUR:
Adres:

BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER: *Electabel*
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

IDENTIFICATIE

Datum van onderzoek: *22/8/1998* Aanvulling van verslag nr.

Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~controlebezoek~~ volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) ~~(AREI art. 276)~~ (ARAB art. 262)

Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging - Voorlopig - Bestaande Verzwarend Type der lokalen: *Werkplaats*

Begin werken: Fundeering voor - na 1.10.81 - Elektrische installatie voor - na 1.10.81 - 1.1.83 ~~Met~~ - Zonder BA4 / BA5 - AREI art. 86 - ~~87 - 88~~

Aansluiting: Spanning *230V* V Bescherming van de aansluiting: *max 40* A Alg. schakelaar: type: *AP3*

Netaftakkabel: type: *Berlauer* mm² Voedingskabel hoofdbord: type: *Berlauer* mm²

Type aardelektrode: lus - baren pennen horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT - ~~TN-TT~~

Aantal borden: *1* ; Aantal eindstroombanen: *9* ; RA: *72* Ohm; RI tot *750* Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage

Bijlagen = 2
Keuzen = 1/2

1. De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - ~~nee~~
2. De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - ~~nee~~

INBREUKEN en/of NOTA'S

Geen

*ok Electabel
19/10/98*

NOTA

- Bestaande stijglijn (geen 4x10)
- *Werkplaats* (geen 4x10)
- Meterkast is niet geplaatst

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

BESLUIT: De installatie is - ~~niet~~ - conform. De algemene ADS was ~~wordt~~ verzegeld en het (de) ééndraadsschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *12/13/2003* (art.271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst - gesteld ~~worden~~ - blijven - indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

De installatie - voldoet - niet - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

[Handtekening]
KONTROLEORGANISME
ATK VZW
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
FR. DE VUETER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS - BEHEERDERS - HUURDERS

- van elektrische hulshoudelijke installaties:

- 1) Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie.
- 2) In het dossier dient elke wijziging van de elektrische installatie vermeld te worden.
- 3) Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Minister van Economische Zaken, Directie Elektrische Energie te worden verwittigd.

- van installaties waarop het ARAB van toepassing is:

"Krachtens art. 838-1b van het ARAB moet dit document ter kennis gebracht worden van het Komitee voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der Werkplaatsen tijdens de eerstvolgende vergadering." (K.B. 10-3-71)

ASV
3000 BOHEMEN
3000 BOHEMEN
3000 BOHEMEN